

बाँदावास नगरपालिका आ.व. २०७४/१०७५ को प्रगती विवरण

क्र.सं.	योजनाको नाम	ठेगाना	लागत अनुमान	मुल्याकन	भुक्तानी रकम रु	मिति	भौतिक प्रगति
१	संगमटोल वि.पि.राजमार्ग हुँदै सनी गाछी सम्मको सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.१	५०००५५७९२	५०४६११०	५०००००१००	०७५/०३/१५	100.91%
२	विदुर भद्राढको घरबाट गाढार टोलसम्म कलभर्ट निर्माण सहित सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.१	५००१३२५१०५	४३७९९४५१११	४४४९९५०	०७५,०३,२८	87.58%
३	जनता क्याम्पस पूर्व रातु नदि सम्म सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.२	२२२३१६१८४	२२३१९४२१७४	२२२२२२३	०७५/०३/१४	1003.95%
४	डम्बर खत्रीको घर दीक्षिण बंदेलखाडी सम्मको सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.२	२२२६२७१८४	२४९१७०५१०६	२२२२२२३	०७५/०३/२०	111.92%
५	बुद्धचोक प्रा.वि.पखाल र बाल उद्यान निर्माण	ब.न.पा.२	५५६१७७४१५९	५७६२२५११५	५५५६२०	०७५/०३/१९	103.61%
६	ज.मा.वि.विज्ञान ल्यावकक्ष निर्माण	ब.न.पा.२	१६८४०६९१५७	१६८४३२०१४५	१६६६६६७	०७५/०३/०६	100.01%
७	वि.पी. राजमार्ग पूर्व जनता मा.वि. , शनी खोल्सी हुँदै कलेश्वर मन्दिर जाने सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.३	६६६९१७७८१	७०५००७७९७	७००५६७०	०७५/०३/२२	105.71%
८	सडकको अफिस शान्तिमार्ग दुधाना टोल हुँदै रातु खोला अर्ने सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.३	३३३५७०३४२	३३४४२३९१०१	३३३३३३५	०७५/०३/१४	100.26%
९	हातिमारा खोला नि.मा.वि. भन्सी हुँदै राईमण्डल सम्मको कलभर्ट सहित सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.३	३३३९२७८१८२	३४०३७६९१२८	३३३९२८०	०७५/०३/२६	101.93%
१०	कालापानी राजावास सडक मर्मत तथा स्तरोन्नती	ब.न.पा.३	४४४५७०४१२९	४३५६७९२१११	४३६५५९८	०७५/०३/२९	98.00%
११	पाटुचोक सिमलचोट हुँदै माभिडाडा सम्म जाने सडकको स्तरोन्नती	ब.न.पा.३	३९०१९८४५१	१८५१४३६१३	१८५००००	०७५/०२/१६	47.45%
१२	नमुना चोक देखि अकवाने खोल्सी हुँदै भुजेलटोल जाने सडक कलभर्ट मर्मत सहित सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.३	५५५७२४१२७	५६५७९९१०३	५५५५५६	०७५/०२/१६	101.80%
१३	मकालु हौटल देखि देवीस्थान टोल , पानी खोल्सी जाने सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.३	३३६३३११८	३३६४८९१६	३३३३३५	०७५/०२/१३	100.05%
१४	बालकिशोर रायमाझिको घर देखि रातु पुल जोड्ने सडक	ब.न.पा.३	८९०३१९१३८	९०३०४५१३८	८९०४००	०७५/०३/१७	101.43%
१५	पाटु चोक पूर्व तुलसी जाने सडकमा कलभर्ट	ब.न.पा.३	८९०११५१८२	७६७६३११०९	७६७६३१	०७५/०३/१२	86.24%
१६	पाटु भारत भुजेलको घर हुँदै मन्दिरचोक जाने सडक निर्माण	ब.न.पा.३	८९०८९९१४६	८७०६३११८७	८७२४५८	०७५/०३/२२	97.73%

१७	पाटु चौक , राईमण्डल , कुशुमाटार , सडकमा प्रावल सहित सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.३	११११ ४१ ४२११९	१०५८९६६।४१	१०६४१८२	०७५।०३।२२	95.05%
१८	राई मण्डल सिंचाई	ब.न.पा.३	५५६२२८५।३९	५५९१५४४।२१	५५६३००	०७५।०२।०१	100.59%
१९	पर्साही सिंचाई	ब.न.पा.३	५६३२०९।५२	५६३५८२।३७	५५५५५५	०७५।०३।०८	100.07%
२०	भन्दी दोभान चौक पुलासी टोल सामुदायिक भवन	ब.न.पा.३	५५५९७७९।७	५५६९८६।५४	५५५७०००	०७५।०३।२८	100.18%
२१	प्रा. वि. पर्साहीथाप बाल उद्यान निर्माण	ब.न.पा.३	२२२,७१३।७५	२२२,७४०	२२२,२२३	०७५।०२।३१	100.01%
२२	प्रा. वि. दुधेश्वरी बाल उद्यान निर्माण	ब.न.पा.३	२२२७१३।७५	२२२८६०	२२२२२३	०७५।०३।१५	100.07%
२३	पाटु मा. वि. बाल उद्यान तथा ब्राह्मिरी बालावरण	ब.न.पा.३	५५६७१३।७५	५५६७१३।७५	५५५५६०	०७५।०३।०७	100.00%
२४	मा. वि. कालापानी पबर्वाल र बाल उद्यान	ब.न.पा.३	८९३११४।९५	१२६५४०४।२	८९००००	०७५।०३।१७	141.68%
२५	नि.मा.वि. भन्दी बाल उद्यान	ब.न.पा.३	२२२,७१३।७५	२२२,७३२	२२२,७२५	०७५।०२।३१	100.01%
२६	दृष्टिविहीन अथुरो भवन निर्माण	ब.न.पा.३	५५९,४२१।६६	५६१,४२१।६६	५५५,६६०।००	०७५।०३।०४	100.36%
२७	कृष्ण खड्काको घर नजिक ईनार निर्माण	ब.न.पा.३	२२८५५८।०५	१७६३१५।०३	१८०९०९	०७५।०२।३०	77.14%
२८	राजावास खानेपानी	ब.न.पा.३	१११४३४७।६६	१११४५०२।६५	११११११२	०७५।०३।१५	100.01%
२९	भन्दी खानेपानी मर्मत (राईमण्डल)	ब.न.पा.३	५५५७५।७१	५५७८८१।५१	५५५७५८	०७५।०३।१९	100.38%
३०	तल्लो पाटु ईनार निर्माण	ब.न.पा.३	२२८५५८।०५	१७०६३८।७८	१७५७९७	०७५।०३।०५	74.66%
३१	मर्का खानेपानी	ब.न.पा.३	५५५८३८।१२	५५४९९४।६९	५५५४४९	०७५।०३।१५	99.84%
३२	सर्पदेश अथुरो भवन निर्माण	ब.न.पा.३	५५९,२५२।६४	५२२,५३६।७२	५३२,१४२।००	०७५।०२।३१	94.69%
३३	गौरीवास हेल्थपोस्ट मर्मत	ब.न.पा.३	५५५९३४।१६	५५६२४६।४३	५५५५५६	०७५।०३।०६	100.06%
३४	पर्साहीथाप गुम्बा	ब.न.पा.३	५५३३०६।६४	५६१०८९।९	५५५५५६	०७५।०३।०८	101.41%
३५	गौरीडाडा गुम्बा	ब.न.पा.३	५५६९४७।४३	५५६९४७।४३	५५५५५६	०७५।०२।२४	100.00%
३६	लक्ष्मिनारायण मन्दिर संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माण	ब.न.पा.३	३३६,८१५।७७	३४३,६१०।३६	३३३,३३३।००	०७५।०२।३१	102.02%
३७	कालापानी पिकनीक स्पोट तथा पोखरी निर्माण	ब.न.पा.३	२७७८५०८।६५	२७८०६९।७२८	२७७८०००	०७५।०३।२२	100.08%
३८	बडा नं. ४ मा १ खान ईनार निर्माण हिरालालटोमा	ब.न.पा.४	२२८५५८।०५	२२८५५८।०५	२२२२२३	०७५।०३।०६	100.00%
३९	बडा नं. ४ मा १ खान ईनार निर्माण गुम्बा टोल	ब.न.पा.४	२२८५५८।०५	२२८५५८।०५	२२२२२३	०७५।०३।०८	100.00%
४०	बडा नं. ४ मा १ खान ईनार निर्माण गुम्बा सशस्त्रटोल	ब.न.पा.४	२२८५५८।०५	२२८५५८।०५	२२२२२३	०७५।०३।०८	100.00%
४१	अटवे खानेपानी मर्मत	ब.न.पा.४	५५७२४४।३६	५५७३५।०१	५५५५००	०७५।०३।०८	100.02%
४२	अटवे खोलिस नियन्त्रण	ब.न.पा.४	९५७५१।४५	९६०८३।३७	८६१।७५	०७५।०३।१४	100.35%

४३	अहिसावादी गुम्बाको अथुरो भवनमा छत तथा फिनिसिग सम्पन्न गर्न	ब.न.पा.४	२२३२९५२।९१	२२३३४३९।७	२२२३०००	०७५।०३।०७	१००.०२%
४४	चेरको अथुरो नाला निर्माण सहित चौतारा सम्मको सडक	ब.न.पा.५	१६६८६७२।२	१६६९०७९।५२	१६६८२००	०७५।०३।२८	१००.०२%
४५	ईच्छेश्वर विद्यालय नजिकको पोखरी मर्मत	ब.न.पा.५	२२३,२७३।२५	२२३,८८५।३४	२२२,३००	०७५।०३।०४	१००.२७%
४६	हुंग्रे गढना सिंचाइ	ब.न.पा.५	२२४२२८।२२१	२२४७२७।७	२२२,३००	०७५।०३।१४	१००.२०%
४७	ईच्छेश्वर मा. वि. बाल उद्यान	ब.न.पा.५	२२३२९३।७५	२२२७७८।७५	२२२,३००	०७५।०३।१३	९९.८१%
४८	पंचधारा मा. वि. अथुरो भवन	ब.न.पा.५	२२३२२९।२६५	८२१५४९।०४	८२१०००	०७५।०३।२१	३६.७९%
४९	हुंग्रे खानेपानी बोरिङ निर्माण	ब.न.पा.५	७७८४९।०।५	८७६४९।८	७७७७८०	०७५।०३।२०	११२.५९%
५०	जन जागृती मा. वि. गिरी टोल हुदै चौलिखा सम्मको सडक	ब.न.पा.६	४४४६८१।८।६९	४४४६८१।८।६९	४४४४४४५	०७५।०३।२९	१००.००%
५१	किसाननगर रातुपुल नजिक पथिक बाँध निर्माण	ब.न.पा.६	३३३७२०।४२	५०७५।०।५७	४४३४४५	०७५।०३।२९	१५१.९७%
५२	सुकुम्बासी टोल चारघरे भवन	ब.न.पा.६	७९६७३५।५३	७८८८३०।३६	७७२१५६	०७५।०३।२९	९९.०१%
५३	जनहित नन्दलाल मा.वि. गेट पखाल सम्पन्न	ब.न.पा.६	२२२४३३०।२	२२२७०३९।०।५	२२२२२२२।२२	०७५।०३।०५	१००.१२%
५४	रामहरी दहलको घर नजिक खानेपानी इनार निर्माण	ब.न.पा.६	२२२५५८।०।५	२२२५५८।०।५	२२२२२३	०७५।०२।१४	१००.००%
५५	भब्सी ज.जा.मा.वि. जुरेटोल स्वास्थ्य चौकी हुदै उत्तर वक्षिणको सडक सम्म स्तरोन्नती	ब.न.पा.७	७७७९.८१।५।९६	७३८७३०९।२४	७४२६३५६	०७५।०३।२६	९४.९५%
५६	फुलवारी टोल खेतमैदान पूर्व रामशरणको घर हुदै माथिल्लो पोखरी सम्मको सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.७	१६६६६८७६।३३	१६५४४४०३।४२	१६५५८४३	०७५।०३।२५	९९.२५%
५७	छ घर पोखरी मर्मत	ब.न.पा.७	७९६२८४।५।७	८०३११२।५३	७८०००	०७५।०३।२०	१००.८६%
५८	जन ज्योती प्रा.वि. कम्पाउण्ड , अथुरो भवन तथा शिक्षक अनुदान	ब.न.पा.७	१०४८५९४।१।५	१०४९८७।१।०२	१००६९८५	०७५।०३।१४	१००.१२%
५९	हरी बुढाथोकीको घर नजिक अथुरो इनार निर्माण	ब.न.पा.७	१६७४३९।६	१६७४३९।६	१६६६७०	०७५।०२।२५	१००.००%
६०	सोमन साहको घर नजिक इनार निर्माण	ब.न.पा.७	२२८५५८।०।५	२३२२३५।६२	२२३०००	०७५।०२।२४	१०१.६१%
६१	मनहरीपुर गुम्बा	ब.न.पा.७	७८२७७९।७८	७९१८९८।६५	७७७७८०	०७५।०३।१९	१०१.१६%
६२	खजुरिया, सतखोली, कृष्णपुर, लोचन टोल, पुरानो क्याटर हुदै भब्सी सम्मको सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.८	६६६७०५।०।५	७१४६९५	७१४०००	०७५।०२।१८	१०१.७२%
६३	वनदेवी मन्दिर देखि ल्हायो टोल सम्मको सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.८	११११६५।०।५२	१०७६०४।२।२	१०७६०४।२।२	०७५।०३।१२	९६.८०%

६४	डिपु टोल देखि शान्ति टोल जाने सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.८	१११५३७०	९१८०६९।७१	९४९६३२	०७५।०३१७७	82.31%
६५	साना किसान बाट खजुरिया जाने बाटो स्तरोन्नती	ब.न.पा.८	१३३४८०१।७	१३४५५८२।९९	१३३४८०१।७	०७५।०३१२४	100.81%
६६	कृष्णपुर पोखरी मर्मत	ब.न.पा.८	२२८६५२।९३	२२६२१५।६५	२२२२२२	०७५।०३१२४	98.93%
६७	करमटोकी सामुदायिक भवन	ब.न.पा.८	५७२२०१।३७	५५७३३९।९९	५५५५५६०	०७५।०३११४	97.40%
६८	मा.वि.हाथिलेड कम्पाउण्ड बाल निर्माण	ब.न.पा.८	१११४२९२।६१	११६८३८१।५७	११११११५	०७५।०३१२५	95.00%
६९	प्रा.वि. सतखोली बाल उद्यान निर्माण	ब.न.पा.८	२२२७१३।७५	२२२२२०	२२२७१४	०७५।०३१२०	99.81%
७०	प्रा.वि.खजुरिया बाल उद्यान निर्माण	ब.न.पा.८	२२२७१३।७५	२०७०६०।७२	२०९०७४	०७५।०३१०८	92.97%
७१	प्रा.वि. विजयवस्ती पखाल र बाल उद्यान	ब.न.पा.८	५६०२२६।९९	५६३३६०३।६३	५५५५५००	०७५।०३११५	100.60%
७२	चन्द्रमाया रिजामको घर नजिक खानेपानी बोरिङ १ थान	ब.न.पा.८	५५७,०००।००	४५५,४५६	४६५,४६६	०७५।०३११५	81.77%
७३	बल बहादुर बलम्पाकी टोलमा भिनि ओभरहेड निर्माण	ब.न.पा.८	४४५०६३।९२	४४४४४५३।४४	४४४४४५	०७५।०३१२२	99.86%
७४	डिपुटोल बोरिङमा भिनि ओभरहेड निर्माण	ब.न.पा.८	४४४७८३।५२	३८७९४६।८८	३९३५९७	०७५।०३१२८	87.22%
७५	रामानन्द चौकमा खानेपानी बोरिङ निर्माण	ब.न.पा.८	५५७,०००।००	५३३,५४६।५०	५३५,८११।००	०७५।०३१०४	95.79%
७६	विजयमान गोलको अपुर्वा ईनार निर्माण	ब.न.पा.८	१६६९४७।०७	१७२१७२।३७	१६६९४७	०७५।०३१२८	103.13%
७७	राम औतार महालाको घर नजिक ईनार निर्माण	ब.न.पा.८	२२८५५८।०५	२२८५५८।०५	२२२२२३	०७५।०३११५	100.00%
७८	तिनकुने बलम्पाकी टोलमा खानेपानी बोरिङ	ब.न.पा.८	५५७०००	४९३७९९	४९९९७५	०७५।०३१२५	88.65%
७९	ल्लायो टोलमा खानेपानी बोरिङ निर्माण	ब.न.पा.८	५५७०००	५१४६७।७	५१८७६५	०७५।०३१२५	92.40%
८०	विजयवस्तिमा खानेपानी बोरिङ र ओभरहेड टिक निर्माण	ब.न.पा.८	११११९२६।१०४	१०८३१९१।२८	१०८५९९१	०७५।०३१२८	97.47%
८१	मा.वि. हाथिलेडमा खानेपानी बोरिङ १ थान	ब.न.पा.८	५५७०००	५५५५५३६	५५५५५४२	०७५।०३१३१	99.74%
८२	स्पताल वि.क. को घर नजिक ईनार निर्माण	ब.न.पा.८	२२८५५८।०५	२२८५५८।०५	२२८५६०	०७५।०३११४	100.00%
८३	जंग बहादुरको घर नजिक ईनार निर्माण	ब.न.पा.९	२२८५५८।०५	२२८५५८।०५	२२२२२३	०७५।०३१२४	100.00%
८४	मोहन मार्ग देखि वरिष्ण सशस्त्र बेस क्याम्प हुदै भ्याकुले टोल सम्मको सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.९	६७७६२५१।०२	५२४६४९७।३६	५३८८५१४	०७५।०३१२८	77.42%
८५	खयरमारा मा.वि. ठुलो बयलवास हुदै पिपलवोट सम्मको सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.१०	३९०३१६६।०८	३६३९५२१	३६७०३३९	०७५।०३१२५	93.25%

८६	साथिक वडा नं. ७ को दलित बस्ति देखि उत्तर टुटेश्वर जाने सडक तिलवारी हुँदै अरुण डाडा सम्म जाने सडकको स्तरोन्नती	ब.नं.पा.१०	६६८२५८०।४२	६४२७९३।५१	६४५११७९	०७५।०३।२८	96.18%
८७	अरुणडाडा भ्याउरे भाँड्यो ट्याक निर्माण	ब.नं.पा.१०	११२००६४।९	११३८६६८।६८	११११११२	०७५।०३।२६	101.66%
८८	१६ नं. पोखरी	ब.नं.पा.१०	२२२४४५।८७	२२२६८५।७१	२२२२२२३	०७५।०३।०६	100.11%
८९	आधारभूत विधालय भाँड्यो मर्मत सुधार	ब.नं.पा.१०	०	०	०	०	#DIV/0!
९०	१० नं. बयलवास टोलमा खानेपानी बोरिङ १ थान	ब.नं.पा.१०	०	०	०	०	#DIV/0!
९१	अरुणडाडा खानेपानी ईनार निर्माण	ब.नं.पा.१०	३३३८५२।२४	३३३६०५।६९	३३३३३५	२०७५।०२।०३	99.93%
९२	बयलवास गुम्बा	ब.नं.पा.१०	५५७५८२।१६	४३१९३४।५४	४४४२९७	०७५।०३।२५	77.47%
९३	लक्ष्मिवास आधारभूत विधालय भाँड्यो	ब.नं.पा.१०	०	०	४०००००	०७५।०३।०६	100.00%
९४	१६ नं. गुम्बा	ब.नं.पा.१०	२२३२५०।५४	१९१४५१।८४	१९४५३१	०७५।०३।०६	85.76%
९५	आरनडाडा पिकनिक स्पट निर्माण	ब.नं.पा.१०	१११२१०१।१४	११९५१६९।१९	१११११२०	०७५।०३।२२	107.47%
९६	खयरमारा बजार दक्षिणबाट मा.वि.हुँदै लोकमार्ग सम्मको सडक स्तरोन्नती	ब.नं.पा.११	८३४३१०५।७८	७२४३८०२।९१	७३५२७५५	०७५।०३।२४	86.82%
९७	शहिद विधालयको भेटनरी चौक हुँदै बाँके नदी सम्मको सडक स्तरोन्नती	ब.नं.पा.११	६६६८३१३।२५	६६९५३८७।६३	६६६६६६७०	०७५।०३।२५	100.41%
९८	मा.वि. छोडके शिक्षक अनुदान	ब.नं.पा.११	०	०	३०००००	०७५।०३।०७	100.00%
९९	छोडके खयरमारा सडक ट्याक निर्माण	ब.नं.पा.११	१११५१००	१०७९३४८।२६	१०८२५२८	०७५।०३।०८	96.79%
१००	शहिद विधालयको पोखरी मर्मत	ब.नं.पा.११	२२३५७२।२४	२२४,०९२।८०	२२३,५७३।००	०७५।०३।०१	100.23%
१०१	अकवानटोल कलभर्ट हुँदै पाखरबाट सम्मको सडक स्तरोन्नती	ब.नं.पा.१२	२१६८४८९।२	२१७१९२८।०९	२१६६६६६	०७५।०३।२९	100.16%
१०२	मूल सडकबाट अहिमान टोल जाने सडक निर्माण	ब.नं.पा.१२	१६२३६४६।८	६८४६२८।८	६८४०००	०७५।०२।२५	42.17%
१०३	दामोदरको घर दक्षिण हुँदै नयाँ टोल जाने सडक स्तरोन्नती	ब.नं.पा.१२	१६६९०७९।०४	१५२७८७५	१५४१७८८	०७५।०३।२९	91.54%
१०४	चौक मदरसा अशुरो भवन निर्माण	ब.नं.पा.१२	३३६९२५।२५	४३२३६२।७८	३३६९२६	०७५।०३।२२	128.33%
१०५	खानेपानी ईनार १ थान निर्माण रामगोविन्दको घर नजिक	ब.नं.पा.१२	२२८५५८।०५	२२१२०२।९२	२२१३०५	०७५।०३।०६	96.78%
१०६	खानेपानी ईनार १ थान निर्माण विन्दे महलको घर नजिक	ब.नं.पा.१२	२२८५५८।०५	२४०४८९।४६	२२२२२२३	०७५।०३।१८	105.22%

१०७	खानेपानी इंतार १ थान निर्माण (रक्त ब. को जग्गामा)	ब.न.पा.१२	२२८५५८।०५	२२२५९२	२२२२२३	०७५।०३।२४	९७.३९%
१०८	खानेपानी ३ थान डिप बोर्डिङ	ब.न.पा.१२	११३२५००	११२९५०००	१११९२००	०७५।०३।२०	११४.३५%
१०९	अधुरो सामुदायिक भवनको छत निर्माण	ब.न.पा.१३	३४६६२५।०६	३४६६२५।०६	३३३३३४	०७५।०२।२६	१००.००%
११०	बडा नं. १३ को ओभरहेड टाँके मर्मत	ब.न.पा.१३	३३३३३६।५४	३३३३६०।५६	३३३३३४	०७५।०३।२६	१००.०५%
१११	खानेपानी बोर्डिङ मर्मत	ब.न.पा.१३	५५८९५	५५८९५	५००००	०७५।०३।०६	१००.००%
११२	बडा नं. १३ मन्सि समालको घर नजिक भित्ति ओभरहेड टाँके निर्माण	ब.न.पा.१३	६६७८९।८१	६६७८९।८१	६६७०००	०७५।०३।२९	१००.००%
११३	बडा नं. १३ मा १ थान ईनार निर्माण रसियामार्ग	ब.न.पा.१३	२२८,५५८।०५	१८१,७९७।०२	१८५,८४०।००	०७५।०३।०४	७९.५४%
११४	शिव मन्दिर पश्चिम भग्नी खोला अधुरो नाला निर्माण	ब.न.पा.१४	२२३३३६०।४८	२२२२५०५६।०३	२२२२२२५	०७५।०३।१७	९९.६३%
११५	रक्षा सुन पसलबाट बजार जाने पूर्व पश्चिम सडक सम्म सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.१,१	३३७१४२४।४९	३३७१९४३।७७	३३,३३,३३४।००	०७५।०२।३१	१००.०२%
११६	किडिडिको घरबाट बर्दियास अस्पताल तथा बजार जाने सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.१,१	१११२५४८।८७	११२०१५८।९६	११११११२	०७५।०३।१२	१००.६८%
११७	रामानन्द चौक देखि डाडाटोल बजार सम्मको सडक स्तरोन्नती	ब.न.पा.१२,१	२२२४३५८।४७	२०००९२०।८३	२०२५१८८	०७५।०३।२९	८९.९५%
फुटकर साना पूर्वाधार योजना तथा सांस्कृतिक प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम							
१	इलाका प्रहरी कार्यालय भवन	ब.न.पा.३	३३४९२३।७३	३३३३४५।४४	३३३३३५	०७५।०२।०६	९९.७७%
२	सशस्त्र प्रहरी भवन	ब.न.पा.४	२८९,६९४।०९	२८९,६९४।०९	२००,०००।००	०७५।०२।३१	१००.००%
३	कृष्णपुर वर्ये बाँध निर्माण	ब.न.पा.६	२२८,११८।०८	३४२,२८४।०७	२३०,०००।००	०७५।०३।०१	१५०.०५%
४	उधोगी वाणिज्य संघ सांस्कृतिक कार्यक्रम	ब.न.पा.१	०	०	०	०	#DIV/0!
५	नेपाल मगरसंघ	०	०	०	०	#DIV/0!
६	जनता मा.वि. गौरीडाडा	ब.न.पा.३	०	०	०	०	#DIV/0!
७	बडा कार्यालय मर्मत बडा नं. ७	ब.न.पा.७	०	०	०	०	#DIV/0!
८	चौलिखामा एक थान ईनार निर्माण	ब.न.पा.६	०	०	०	०	#DIV/0!
९	रातुखोला सिरानमा कूलो बाँध निर्माण	ब.न.पा.६	०	०	०	०	#DIV/0!
१०	छठपुजा सरसफाई तथा पानी पोखरी मा पानी हाल्ने	ब.न.पा.१४	०	०	३१०००	०	१००.००%

११	बुद्ध जयन्ती			०	०	०	०	०	#DIV/0!
१२	११ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण	ब.न.पा. ११							#DIV/0!
१३	नेपाल नेत्रहीन संघ नेत्रहीन पुनर्स्थापना कार्यक्रम								100.00
१४	बर्दियास दलित संजाल			०			९४५००	०	#DIV/0!
१५	नयाटोल खानेपानी बोरिंग निर्माण	ब.न.पा. ४		३६६०६०		३६५६०६	३६५६०६	०	०
१६	भद्विस डिप बोरिंग फुटकरवाट	बनपा ४		५५५७०४		५५४५०२	५५४६१२	०	०
१७	कृषि उपज बजार व्यवस्थापन			०		०	०	०	#DIV/0!
१८	नेत्रहीन संघ अन्तरक्रिया नेत्रहीन पुनर्स्थापना कार्यक्रम			०		०	९४५००	०	०
१९	गढने खोल्स नियन्त्रण निर्माण	ब.न.पा. १		४४४९७४३४		४८३१९३१७४	४४६०००	०	०
२०	धामिटोल चौतारो निर्माण	ब.न.पा. ८		९५९५३१७३		१३२८१०३७	८६०००	०	०
२१	लक्ष्मिनारायण मन्दिर संरक्षण तथा पूर्वाधार निर्माण	ब.न.पा. ३		३४८५०		३४८५०	३००००	०	०
२२	नेपाल तामारा घेदुग संघ समाजवादी अध्ययन केन्द्र						१३००००	०	०
२३	गैरीटोल सडक निर्माण तथा मर्मत	ब.न.पा. ३		१०६,४२३		१०७५५५१४	९००००	०	०
२४	केटिएम अनलाईन टिभि डट कम मि.एण्ड मिस जनकपुर						५००००	०	०
२५	गढला खानेपानी बोरिंग निर्माण	ब.न.पा. ५		७४२५२२१५		६९९०२०	७०३३४१	०	०
२६	पशुविकास कार्यक्रम			०		०	४५५००	०	०
२७	खयरमारा खानेपानी फाईप मर्मत	बनपा. ११		५०८८३१९८		८०१०३	४५५००	०	०
२८	पक्की वर्ष बाझ निर्माण	ब.न.पा. ६		२३४५११६९		२३१९१५१०३	२३४७८०	०	०
२९	बर्दियास साहित्यिक सांस्कृतिक उत्सव (समाजवादी अध्ययन केन्द्र)	बर्दियास		०		०	२७५०००	०	०
३०	वडा नं. १४ को बाटोहरु मर्मत	बनपा १४		२३१०४७२९		२३१११५१७२	२३१०००	०	०
३१	वडा नं. २ बाटोहरु मर्मत	बनपा. २		६८२९४१०८		६८२९४१०८	५००००	०	०
३२	रामावि.पशुपतिनाथ बनरभुला फुटकर	बनपा ९		१४७४४९११२		१४७४४९११२	१४५०००	०	०
३३	वडा नं. ४ का बाटोहरु मर्मत	बनवा ४		६०५९४१४९		५९१९४१४९	५००००	०	०
३४	खानेपानी मर्मत	ब.न.पा. ८		१२१६१७८९		१११६८७८८	१०००००	०	०
	कुल जम्मा			२४२०८३९९६१४९		१७२३०८१८४१५५	४५७०१७४१००		

Grand total rs.

145555811.12